

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

1 - IDENTIFICAÇÃO

MUNICÍPIO/UF: LIBERDADE/ MG

OBJETO: QUADRA SELTUR

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR											
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
				SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1.0	INFRAESTRUTURA	R\$15.831,38	9,73%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
2.0	SUPERESTRUTURA	R\$13.009,55	7,99%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
3.0	PISO E COTRAPISO	R\$15.922,72	9,78%		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
4.0	ALVENARIA	R\$6.677,11	4,10%		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
5.0	COBERTURA	R\$32.462,47	19,95%		0,00%		0,00%		0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%		100,00%
6.0	ESQUADRIAS	R\$11.343,74	6,97%		0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
7.0	REVESTIMENTO EM PISO	R\$6.621,20	4,07%		0,00%		0,00%		0,00%	40,00%	40,00%	60,00%	100,00%		100,00%
8.0	REVESTIMENTOS EM PAREDES	R\$39.560,04	24,31%		0,00%	30,00%	30,00%	30,00%	60,00%		60,00%	40,00%	100,00%		100,00%
9.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$14.411,62	8,85%		0,00%		0,00%	40,00%	40,00%		40,00%	60,00%	100,00%		100,00%
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$5.074,89	3,12%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%
11.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$1.331,58	0,82%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%
11.1	LIMPEZA DE OBRA	R\$513,48	0,32%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%
TOTAL EM PERCENTUAL:			100,00%	13,72%	13,72%	14,77%	28,50%	28,20%	56,70%	11,60%	68,30%	27,45%	95,75%	4,25%	100,00%
TOTAL EM REAIS:			R\$162.759,78	R\$ 22.336,16	R\$ 22.336,16	R\$ 24.044,66	R\$ 46.380,81	R\$ 45.904,36	R\$ 92.285,17	R\$ 18.879,72	R\$ 111.164,89	R\$ 44.674,94	R\$ 155.839,83	R\$ 6.919,95	R\$ 162.759,78

LIBERDADE/ MG

24/05/2022

Elves Naves de Oliveira
Arquiteta e Urbanista - CAU A36373-1

Prefeito Municipal