

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                     |                                                                               |                                       |                                        |   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---|
| Nº da Operação<br><b>1029665-99</b> | Gestor/Programa/Modalidade/Ação<br><b>MCID / PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS</b> | Município/UF<br><b>LIBERDADE / MG</b> | Localidade<br><b>Atrás do Hospital</b> | 0 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---|

|                                                        |                                               |                                                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Proponente<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERDADE</b> | Objeto<br><b>PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS</b> | Empreendimento/Apelido<br><b>Rua Joaquim Ferreira</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

| META/<br>AGRUPADOR | DESCRIÇÃO                           | VALOR<br>R\$ | PESO<br>% | MÊS 1       |           | MÊS 2       |            | MÊS 3       |            | MÊS 4       |            | MÊS 5       |            |
|--------------------|-------------------------------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
|                    |                                     |              |           | PARCELA (%) | ACUM (%)  | PARCELA (%) | ACUM (%)   | PARCELA (%) | ACUM (%)   | PARCELA (%) | ACUM (%)   | PARCELA (%) | ACUM (%)   |
| 1                  | CALÇAMENTO EM BLOQUETE              |              |           |             | -         |             | -          |             | -          |             | -          |             | -          |
| 1.1                | INSTALAÇÕES INICIAIS                | 978,88       | 0,28%     | 100,00      | 100,00    |             | 100,00     |             | 100,00     |             | 100,00     |             | 100,00     |
| 1.2                | MOVIMENTO DE TERRAS                 | 17.310,04    | 5,00%     | 40,00       | 40,00     | 60,00       | 100,00     |             | 100,00     |             | 100,00     |             | 100,00     |
| 1.3                | DRENAGEM                            | 101.901,76   | 29,43%    | 40,00       | 40,00     | 60,00       | 100,00     |             | 100,00     |             | 100,00     |             | 100,00     |
|                    |                                     |              |           |             | -         |             | -          |             | -          |             | -          |             | -          |
| 1.4                | OBRAS VIÁRIAS (CALÇAMENTOS DE RUAS) | 224.154,95   | 64,74%    |             | -         |             | -          | 35,00       | 35,00      | 35,00       | 70,00      | 30,00       | 100,00     |
|                    |                                     |              |           |             | -         |             | -          |             | -          |             | -          |             | -          |
| 1.5                | SINALIZAÇÃO                         | 1.887,63     | 0,55%     |             | -         |             | -          |             | -          |             | -          | 100,00      | 100,00     |
|                    | <b>Total (%):</b>                   |              |           | 14,06       | 14,06     | 20,66       | 34,71      | 22,66       | 57,37      | 22,66       | 80,03      | 19,97       | 100,00     |
|                    | <b>Total (R\$):</b>                 | 346.233,26   | 100,00%   | 48.663,60   | 48.663,60 | 71.527,08   | 120.190,68 | 78.454,23   | 198.644,91 | 78.454,23   | 277.099,15 | 69.134,12   | 346.233,26 |

**LIBERDADE / MG, 09 de abril de 2018**

Local/Data

\_\_\_\_\_  
**ADEUSON ALVES DA SILVA**  
 CREA/CAU: RJ 170801/D

\_\_\_\_\_  
**RITA DE CÁSSIA RODRIGUES**  
 Prefeita Municipal

\_\_\_\_\_  
**ADEUSON ALVES DA SILVA**  
 CREA/CAU: RJ 170801/D